



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 1045657-28	GESTOR Ministério dos Esportes	PROGRAMA Esporte e Grandes Eventos Esportivos	ACÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Construção de quadras		
PROponente / TOMADOR Prefeitura de Matina		MUNICÍPIO / UF Matina - BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO Localidades de Salobro e Pinheiro			
DATA BASE jan-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadras	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Quadras de Salobro e Pinheiro		
				BDI 1 21,72%	BDI 2	BDI 3

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 06/01/aa	Parcela 1 Feb/aa	Parcela 2 Mar/aa	Parcela 3 Abr/aa	Parcela 4 Mai/aa	Parcela 5 Jun/aa	Parcela 6 Jul/aa	Parcela 7 Ago/aa
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		443.505,23	Parcela (%) 9,00%	16,63%	26,05%	26,65%	14,17%	7,50%		
			Parcela (R\$) 39.905,75	73.733,72	115.551,41	118.207,77	62.824,38	33.282,20		
			Acumulado (%) 9,00%	25,82%	51,88%	78,33%	92,50%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 39.905,75	113.639,47	229.190,88	347.398,65	410.223,03	443.505,23		
1.	Serviços Preliminares	20.861,28	Parcela (%) 100,00%							
			Acumulado (%) 100,00%							
			Acumulado (R\$) 20.861,28							
2.	Piso de quadra e calçada externa	95.222,34	Parcela (%) 20,00%	25,00%	35,00%	20,00%				
			Acumulado (%) 20,00%	45,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 19.044,47	42.850,05	78.177,87	95.222,34				
3.	Arquibancada	97.751,48	Parcela (%) 0,00%	15,00%	30,00%	40,00%	15,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	15,00%	45,00%	85,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	14.662,72	43.988,17	83.088,76	97.751,48			
4.	Mureta / Alamedado	176.327,11	Parcela (%) 0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	35.265,42	88.163,56	141.061,69	176.327,11			
5.	Instalação Elétrica	28.658,32	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	45,00%	30,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	7.164,58	20.060,82	28.658,32		
6.	Equipamentos	22.500,50	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,50	
7.	Limpeza final da obra	2.184,20	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,20

Local _____
05 de junho de 2018
Data _____

Nome: Eduardo Alan S. Farias
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAI 0515144/38
ART/RR: BA20180688722

Eduardo Alan S. Farias
Engenheiro Civil
CREA Nº 515144/38